

В соответствии с подпунктом 21) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за 3 квартал 2024 года.

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК

(наименование субъекта естественной монополии)

подача воды по магистральным трубопроводам

(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	2024 год						
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Отклонение, тыс. тенге (гр. 7 - гр. 5)	Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
			План		Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена аварийного участка (Булаевский групповой водопровод)	км	7,5	380 132,4	7,51	228 095,05	-152 037,38	
1.1	Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 с. Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-1023 до ПК-1037 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,4	30 706,2	1,4	24 202,40	-6 503,80	Мероприятие завершено. Экономия в результате гос. закупок направлена на другие мероприятия
	Дополнительное мероприятие							
1.2	Замена аварийного участка водовода от н. ст. II подъема №2 до н. ст. III подъема № 2 Кызыл - Агаш от ПК 86 до ПК 147 из стальной трубы D-426 мм на ПНД трубы D-500 мм ПЭ100 SDR 17	км	6,1	349 426,2	6,109	203 892,65	-145 533,58	Мероприятие завершено. Уложено 6,109 км трубы. Экономия в результате гос. закупок направлена на другие мероприятия
2	Модернизация энергетического оборудования			259 370,0	2	3 800,00	-255 570,0	
2.1	Строительство БМК ИПУ 1 этап	комплект	1/2	227 393,17	0	0,00	-227 393,2	В связи с производственной необходимостью данное мероприятие планируется исключить из ИП, взамен него планируются мероприятия по замене аварийных участков водоводов и реализации более приоритетных мероприятий по модернизации энергетического оборудования.
2.2	Замена системы отопления и котлов РЭУ-3 с. Чистовское БПУ	комплект	1	14 958,02	0	0,00	-14 958,0	Данное мероприятие планируется исключить, в связи необходимостью реализации более приоритетных мероприятий.
2.3	Замена котлов ТКДГ-110 г. Мамлютка ЕПУ	шт.	2	6 912,05	0	0,00	-6 912,0	Данное мероприятие планируется исключить, в связи необходимостью реализации более приоритетных мероприятий.
2.4	Замена котла КВр-0,47 ГС ЕПУ	шт.	1	2 278,87	2	3 800,00	1 521,1	Увеличение объёма и суммы после проведённого обследования по результатам прохождения отопительного периода.
2.5	Отопление гаража и скалада хлора ГС Булаевского ПУ	комплект	1	5 490,59	0	0,00	-5 490,6	Данное мероприятие планируется исключить, в связи необходимостью реализации более приоритетных мероприятий.
3	Замена двух циклонов ЦН-15-500-4СП	шт.	2	2 337,30	0	0,00	-2 337,3	Данное мероприятие планируется исключить, в связи необходимостью реализации более приоритетных мероприятий.
3.1	Строительные работы	м²	1758,0	26 698,4	682,30	13 058,3	-13 640,1	
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м²	16	397,6	412,3	11 912,0	11 514,4	Мероприятие завершено. Увеличение связано с заменой окон по фактической потребности.
3.3	Обшивка стен металосайдингом	м²	1742	26 300,8	270,0	1 146,3	-25 154,5	Мероприятие завершено. Экономия направлена на другие мероприятия
4	Приобретение автотракторной техники специального назначения	шт.	3	150 000,0	1,0	41 080,0	-108 920,0	
4.1	Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	80 500,0	1	41 080,0	-39 420,0	Приобретен другой экскаватор с аналогичными характеристиками. Экономия направлена на другие мероприятия
4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт.	1	7 500,0	0	0,0	-7 500,0	В связи с производственной необходимостью взамен данных транспортных средств планируется приобретение седельного тягача, прицепа-тяжеловоза, автогидроподъемника, срок исполнения - 4 квартал 2024 года
4.3	Колесный трактор Кировец К-735 Стандарт	шт.	1	62 000,0	0	0,0	-62 000,0	
5	Оборудование для магистральных водопроводов			14 445,00	1,00	11 188,219	-3 256,8	
5.1	Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работа	1	10 935,18	0	7 688,399	-3 246,8	В декабре планируется завершение работ.

5.2	Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций VI подъема №2 "Ленинградское" БПУ	к-т	2	3 509,82	1	3 499,82	-10,0	Мероприятие завершено. Экономически целесообразно приобретение 1 прибора (2-х канального исполнения). Экономия в результате гос.закупок
6	Оборудование ВНС	ед.	2	13 612,1	0	0,00	-13 612,1	
6.1	Насосный агрегат LS150-125-305E MMG 380 30/4 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗиП	ед.	1	6 721,7	0	0,00	-6 721,7	Взамен данных насосов планируется приобретение насосных агрегатов с улучшенными характеристиками и других насосов более востребованных на данный момент
6.2	Насосный агрегат LS125-100-305F MMG 380 55/2 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗиП	ед.	1	6 890,4	0	0,00	-6 890,4	
7	Приобретение компьютерной и орг. техники		23	6 961,78	40	6 552,70	-409,08	
7.1	Приобретение компьютерной и орг. техники	шт.	23	6 961,78	40	6 552,70	-409,08	Исполнение в течение года
	ВСЕГО на 2024 год			851 219,70		303 774,3	-547 445,44	

Директор



К. Аскаров

Handwritten signature in blue ink.