

В соответствии с подпунктом 21) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК представляет информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы по итогам работы за 1 квартал 2024 года.

Инвестиционная программа субъекта естественной монополии

Филиал «Есиль су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета водного хозяйства
(наименование субъекта естественной монополии)

Министерства водных ресурсов и ирригации РК
подача воды по магистральным трубопроводам
(вид деятельности)

Период инвестиционной программы: 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий Инвестиционной программы	2024 год						Информация о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы
		Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Кол-во	Сумма, тыс. тенге (без НДС)	Отклонение, тыс. тенге (гр. 7 - гр. 5) (+/-)	
				План		Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена аварийного участка (Булаевский групповой водопровод)	км	1,4	30 706,2	0,00	23 137,54	-7 568,66	
1.1	Замена аварийного участка водовода от н.ст. III п. № 2 с. Кызыл-Агаш до н.ст. IV п. № 3 с. Ильич от ПК-1023 до ПК-1037 из стальной трубы D-500 на ПНД трубы D-400 ПЭ100 SDR 21	км	1,4	30 706,2	0,0	23 137,54	-7 568,66	Заключены договора на поставку ПНД трубы D-400 мм ПЭ 100 SDR 21, материалов, ГСМ
2	Модернизация энергетического оборудования			259 370,0	0	0,00	-259 370,0	
2.1	Строительство БМК ИПУ 1 этап	комплект	1/2	227 393,17	0	0,00	-227 393,2	Исполнение ожидается в 3 квартале 2024 года
2.2	Замена системы отопления и котлов РЭУ-3 с. Чистовское БПУ	комплект	1	14 958,02	0	0,00	-14 958,0	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
2.3	Замена котлов ТКДГ-110 г. Мамлютка ЕПУ	шт.	2	6 912,05	0	0,00	-6 912,0	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
2.4	Замена котла КВр-0,47 ГС ЕПУ	шт.	1	2 278,87	0	0,00	-2 278,9	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
2.5	Отопление гаража и скалада хлора ГС Булаевского ПУ	комплект	1	5 490,59	0	0,00	-5 490,6	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
3	Замена двух циклонов ЦН-15-500-4СП	шт.	2	2 337,30	0	0,00	-2 337,3	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
3.1	Строительные работы	м ²	1758,0	26 698,4	0,00	0,0	-26 698,4	
3.2	Замена окон деревянных на ПВХ	м ²	16	397,6	0,0	0,0	-397,6	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
3.3	Обшивка стен металлосоайдингом	м ²	1742	26 300,8	0,0	0,0	-26 300,8	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
4	Приобретение автотракторной техники специального назначения	шт.	3	150 000,0	0,0	0,0	-150 000,0	
4.1	Гусеничный экскаватор Komatsu PC210-10MO	шт.	1	80 500,0	0	0,0	-80 500,0	Исполнение ожидается в 2 квартале 2024 года
4.2	Грузопассажирский автомобиль УАЗ-390945	шт.	1	7 500,0	0	0,0	-7 500,0	Исполнение ожидается в 2 квартале 2024 года
4.3	Колесный трактор Кировец К-735 Стандарт	шт.	1	62 000,0	0	0,0	-62 000,0	Исполнение ожидается в 2 квартале 2024 года
5	Оборудование для магистральных водопроводов			14 445,00	0,00	7 605,239	-6 839,8	
5.1	Капитальный ремонт фильтров на станции очистки воды Ишимского производственного участка	работа	1	10 935,18	0	7 605,24	-3 329,9	Закуплены материалы. Исполнение ожидается в 2 квартале 2024 года
5.2	Установка ультразвуковых расходомеров с передачей данных на диспетчерский пункт насосной станций VI подъема №2 "Ленинградское" БПУ	к-т	2	3 509,82	0	0,00	-3 509,8	Исполнение ожидается в 2 квартале 2024 года
6	Оборудование ВНС	ед.	2	13 612,1	0	0,00	-13 612,1	
6.1	Насосный агрегат LS150-125-305E MMG 380 30/4 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗиП	ед.	1	6 721,7	0	0,00	-6 721,7	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
6.2	насосный агрегат LS125-100-305F MMG 380 55/2 16bar, датчики температуры подшипников мотора, датчик температуры обмоток, ПНР, ЗиП	ед.	1	6 890,4	0	0,00	-6 890,4	Исполнение ожидается в 2-3 квартале 2024 года
7	Приобретение компьютерной и орг. техники			6 961,78	5	489,950	-6 471,83	
7.1	Приобретение компьютерной и орг. техники	шт.	5	6 961,78	5	489,950	-6 471,83	
	ВСЕГО на 2024 год			501 793,47		31 232,7	-470 560,74	

Ковалев

исп. П. Мощин тел. 540510

Директор



К. Аскаров