

1-қосымша

01.04.2025 жылғы жағдай бойынша "Есіл су" филиалы желілерінің резерві, бос және қол жетімді қуаттылықтары, ыдыстары, орындары, желілердің өткізу қабілеттілігі туралы ақпарат

№ p/c	Көрсеткіштер атауы	өлш.бірл.	Есіл су филиалы бойынша барлығы	Ишим ӨУ	Булаев ӨУ	Соколов ӨУ		Есіл ӨУ
				Ишим сутартқышы	Булаев сутартқышы	Булаев сутартқышы	Соколов сутартқышы	Преснов сутартқышы
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Елді мекенге бұрылатын құбырларымен магистральдық сутартқыштар								
1	Су құбырларының теңгерімдік ұзақтығы	км	2924,767	488,893	1598,956	428,691	194,33	213,897
2	Теңгерімге қабылданбаған техникалық қызмет көрсетілетін сутартқыштар	км	400,644	67,48	198,588	18,065	29,451	87,06
3	2 с. СС орташа тәуліктік өндірімділігі							
	жобалық	мың м³/тәу	188,5	50	49	-	11,5	78
	Нақты	мың м³/тәу	19,711	3,76	11,661	-	1,234	3,056
4	СҚО елді мекендері							
	суды пайдаланады	елд. мекен	205	31	104	27	18	25
	Қостанай облысының елді мекендері							
	қосылған	елд. мекен						
	суды пайдаланады	елд. мекен	18	18				
5	Сорғы станциялары							
	нақты	дана	23	5	10	1	3	4
6	СТС қуаттылығы							
	жобалық	мың м³/тәу	229,4	60	60		9,4	100

	нақты	мың м³/тәу	23,323	4,490	13,915	-	1,401	3,517
7	ЖПУ саны							
	нақты	дана	14	3	6	2	1	2
8	ЖПК саны							
	нақты	дана	11	2	5	2	-	2
9	ТСР саны							
	нақты	дана	37	7	18	2	4	6
		мың м3	56,8	11,6	22,95	3	6	13,25
10	СҚО кенттеріндегі су пайдаланатын халық саны	адам	160 886	31 133	68 271	24 582	12 503	24 397
11	Қостанай обл. су пайдаланатын халқының саны	адам	10 828	10 828	-	-	-	-
12	Су пайдаланатын халықтың жалпы саны	адам	171 714	41 961				
13	2025 жылдың 1-ші тоқсанындағы жер асты зақымданушылықтарды жою	дана	131	61	46	2	0	22
14	Құрылыстың басталған және аяқталған жылдары			1961-1968	1962-1971	-	1978-1983	1967-1990
15	Қайта құрудың басталған және аяқталған жылдары						2011-2018	

Сумен жабдықтаудың тарату желілері

1	ТРИА алаңының орташа тәуліктік өндірімділігі							
	жобалық	мың м³/тәу	2,11				2,11	
	Нақты	мың м³/тәу	0,668				0,668	
2	СҚО елді мекендері							
	суды пайдаланады	елд. мекен	13				13	
3	Сорғы станциялары							
	нақты	дана	13				13	

4	Сумен жабықтау жүйесінің қуаттылығы							
	жобалық	мың м³/тәу	2,11				2,11	
	нақты	мың м³/тәу	0,668				0,668	
5	СТП саны							
	нақты	дана	13				13	
6	САМ саны							
	нақты	дана	13				13	
7	ТСР саны							
	нақты	дана	26				26	
		мың м3	5,1				5,1	
8	СҚО кенттеріндегі су пайдаланатын халық саны	адам	10 186				10 186	
9	Құрылыстың басталған және аяқталған жылдары						2011-2018	

Бас инженер

Келісілді:

Ю.А.Ковалёв

Е.Д.Чигодаева

И.П.Макушенко

А.Е.Махметов

Н.В.Забавин

Г.М.Алазова

А.Т.Бакишева

Ю.А.Мурдасова